

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án:
**Xử lý cấp bách sạt lở tuyến kênh trục tiêu úng Nguyễn Văn Bé,
xã Văn Phong, huyện Nho Quan**

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 của Quốc hội Khóa 12 quy định về công khai Kết luận thanh tra;

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Thanh tra Sở Xây dựng thông báo công khai những nội dung chính của Kết luận thanh tra số 106/KL-TTr ngày 29/9/2022 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án Xử lý cấp bách sạt lở tuyến kênh trục tiêu úng Nguyễn Văn Bé, xã Văn Phong, huyện Nho Quan, như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án: Xử lý cấp bách sạt lở tuyến kênh trục tiêu úng Nguyễn Văn Bé, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

II. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện dự án cơ bản đáp ứng các yêu cầu về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện dự án, các quyết định được phê duyệt đúng thẩm quyền, dự toán công trình áp dụng định mức, đơn giá theo chế độ hiện hành; cơ bản phù hợp với tiến độ, quy mô đầu tư, đồng thời đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Tồn tại, hạn chế

- Đối với công tác tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Tính toán chưa chính xác khối lượng đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu $K=0,90$.

- Công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng: Chưa kiểm tra kỹ khối lượng xây lắp trước khi lập bảng tiên lượng mời thầu và ký kết hợp đồng thi công xây lắp.



- Đối với công tác thi công xây lắp: Đơn vị thi công không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định. Nhật ký thi công ghi chưa đầy đủ một số thông tin, nội dung theo quy định. Nghiệm thu khối lượng đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu $K=0,90$ chưa phù hợp với thực tế thi công dẫn đến làm tăng giá trị nghiệm thu với số tiền là **13.180.000** đồng, do đơn vị tư vấn thiết kế tính toán chưa chính xác khối lượng thi công xây lắp.

- Đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây lắp: Chưa kiểm tra kỹ khối lượng đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu $K=0,90$ khi nghiệm thu khối lượng hoàn thành, dẫn đến xác nhận khối lượng thi công chưa phù hợp với thực tế thi công.

- Công tác quản lý của chủ đầu tư: Chưa kiểm tra kỹ khối lượng xây lắp dẫn đến khối lượng mời thầu, khối lượng hợp đồng kinh tế gói thầu thi công xây lắp (khối lượng đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu $K=0,90$) chưa chính xác; Quản lý chưa chặt chẽ việc lập hồ sơ quản lý chất lượng dự án.

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Nho Quan

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong kết luận thanh tra.

- Tổ chức thương thảo, điều chỉnh giảm trừ giá trị hợp đồng chi phí thi công xây lắp với số tiền **13.180.000** đồng (*Bằng chữ: Mười ba triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*), do đơn vị tư vấn thiết kế tính toán chưa chính xác khối lượng đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu $K=0,90$.

- Chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng thực tế thi công, đúng biên bản xử lý hiện trường, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đơn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình; lưu trữ hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục đối với những sai sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

- Khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu, sớm bàn giao dự án đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư như đã đề ra; tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian theo quy định.

2. Đối với các phòng ban chuyên môn, các chủ đầu tư trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thuộc UBND huyện Nho Quan

- Tăng cường hướng dẫn công tác lựa chọn và quản lý các nhà thầu tư vấn tham gia hoạt động xây dựng, nhất là các nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn thiết

kế, tư vấn giám sát của các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế - dự toán công trình.

- Tăng cường công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, dự án, từ đó có biện pháp quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng thực tế thi công, đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đúng biên bản xử lý hiện trường (nếu có).

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng.

- Thực hiện việc lập, phê duyệt hồ sơ quyết toán vốn đầu tư tư xây dựng đúng thời hạn quy định.

Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Xây dựng Ninh Bình về việc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án Xử lý cấp bách sạt lở tuyến kênh trục tiêu úng Nguyễn Văn Bé, xã Văn Phong, huyện Nho Quan./

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh; | (Để báo cáo)
 - Giám đốc sở; |
 - Công TTĐT Sở Xây dựng; (Để đăng tải)
 - Lưu: TTr, Hồ sơ TTr.
- ĐXP - 06.



CHÁNH THANH TRA

Phạm Xuân Sinh

